

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

NAZWA INWESTYCJI : Lokalizacja nowej serwerowni i urządzeń towarzyszących w budynku Prokuratury Rejonowej na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Piasecznie w budynku Sądu Rejonowego  
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno, ul. Kościuszki 41  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa  
ADRES INWESTORA : 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty budowlane w pomieszczeniu serwerowni w budynku Prokuratury Rejonowej w Piasecznie</b>					
<b>1</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(2.51+3.37)*2*3.05 2.51*3.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.868 8.459	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.327</b>
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	poz.1	m <sup>2</sup>	44.327	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.327</b>
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(2.51+3.37)*2*3.05	m <sup>2</sup>	35.868	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.868</b>
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	2.51*3.37	m <sup>2</sup>	8.459	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.459</b>
<b>2</b>	<b>45432111-5</b>	<b>Ułożenie wykładziny podłogowej</b>			
5	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05	2.51*3.37	m <sup>2</sup>	8.459	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.459</b>
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ścianę wys. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-01	2.71*3.57	m <sup>2</sup>	9.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.675</b>
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-04	poz.6	m <sup>2</sup>	9.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.675</b>
<b>3</b>	<b>45421150-0</b>	<b>Wymiana drzwi</b>			
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	0353-05	1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
9	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-05	poz.8	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0109-09	poz.5*0.01 poz.8*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.085 0.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>
11	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0109-10	Krotność = 19 poz.10	m <sup>3</sup>	0.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>